



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โทร.๐๔๓-๕๐๑๘๒๐

ที่ รอ ๗๔๓๐๑/๑๔๙

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/รองปลัดฯ/ปลัดฯ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯแสดงถึงงบประมาณที่ได้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ ๐๑๒ รายการการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อพิจารณา

เพื่อการดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด จึงควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวเนตรนภา ไชยธา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิรัชยา) บุญไตร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง.....

(ลงชื่อ)

(นางกัญจนภรณ์ แก้วสีมมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง.....

(ลงชื่อ)

(นางสุดารัตน์ วาริงช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายชนพล มาโยธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตำบลโนนศรีสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน
 งานปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการปรับปรุงที่ดิน สวนสาธารณะตำบลโพธิ์ทอง	ปรับปรุงถมดินสวนสาธารณะตำบล โพธิ์ทอง ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ปริมาณดินถม ๑,๙๕๐ ลบ.ม.ตาม แบบและประมาณการที่ อบต. กำหนด	๑๒๕,๔๐๐	-	๘๒,๐๐๐	๔๓,๔๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวมทั้งสิ้น	๑๒๕,๔๐๐	-	๘๒,๐๐๐	๔๓,๔๐๐		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด	๔๑๔,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด	๒๐๓,๖๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักฝักปัดและเท คอนกรีตทับ หมู่ที่ ๒	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบและประมาณ การที่ อบต.กำหนด	๑๔๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๕.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวน ธารณะตำบลโพธิ์ทอง	ก่อสร้างห้องน้ำสวนธารณะตำบลโพธิ์ ทองขนาดกว้าง ๕.๗๕ เมตร ยาว ๖ เมตร ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด	๔๓๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖.	โครงการขยายไหล่ทางพร้อม บ่อพักฝาทัด หมู่ที่ ๕	ขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพักฝาทัด จำนวน ๒ ขนาด ๑.๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ และประมาณการที่ อบต.กำหนด	๒๙๓,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๗.	โครงการขยายไหล่ทางพร้อม วางท่อระบายน้ำบ่อพักฝาทัด หมู่ที่ ๕	ขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักฝาทัด จำนวน ๒ ช่วง ตามแบบ และประมาณการที่ อบต.กำหนด	๓๙๑,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๘.	โครงการซ่อมสร้างผิวแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้น ทางคอนกรีตหมู่ที่ ๑	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบน ชั้นพื้นทางคอนกรีต ขนาด ๕ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ตร.ม ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐		๔๘๓,๓๐๐	๑๖,๗๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการซ่อมสร้างผิวแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้น ทางคอนกรีตหมู่ที่ ๑๒	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบน ชั้นพื้นทางคอนกรีต ขนาด ๖ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๔ ตร.ม ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐		๔๘๒,๙๐๐	๑๗,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการซ่อมสร้างผิวแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้น ทางคอนกรีตหมู่ที่ ๑๓	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบน ชั้นพื้นทางคอนกรีต ขนาด ๖ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๔ ตร.ม ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐		๔๘๒,๙๐๐	๑๗,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๑.	โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้นทางคอนกรีตหมู่ที่ ๑๔	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้นทางคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาด ๕ เมตร หรือมี ๑.๘๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม ช่วงที่ ๒ ขนาด ๖ เมตร ยาว ๖๖ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๔๖ ตร.ม ตามแบบและประมาณการที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๑๒.	โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้นทางคอนกรีตหมู่ที่ ๓	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้นทางคอนกรีต ขนาด ๖ เมตร ยาว ๒๑๔ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ตร.ม ตามแบบและประมาณการที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐		๔๘๒,๙๐๐	๑๗,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้นทางคอนกรีตหมู่ที่ ๔	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้นทางคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาด เมตร ยาว ๕๕ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตร.ม ช่วงที่ ๒ ขนาด ๑ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม ตามแบบและประมาณการที่ อบต. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐		๔๘๒,๙๐๐	๑๗,๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๔.	โครงการซ่อมสร้างผิวแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้นที่ ทางคอนกรีตหมู่ที่ ๖	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบน ชั้นพื้นที่ทางคอนกรีต ขนาด ๕ เมตร ยาว ๒๕๓ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕ ตร.ม ตามแบบและประมาณการที่ ๑๒๓. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๑๕.	โครงการซ่อมสร้างผิวแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้นที่ ทางคอนกรีตหมู่ที่ ๗	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบน ชั้นพื้นที่ทางคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ช่วง ที่ ๑ ขนาด ๖ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่ น้อยกว่า ๘๙๔ ตร.ม ช่วงที่ ๒ ขนาด ๕ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม ตามแบบและประมาณการที่ ๑๒๓. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐		๔๘๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการซ่อมสร้างผิวแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้นที่ ทางคอนกรีตหมู่ที่ ๘	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบน ชั้นพื้นที่ทางคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ช่วง ที่ ๑ ขนาด ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม ช่วงที่ ๒ ขนาด ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม ตามแบบและประมาณการ ที่ ๑๒๓. กำหนด	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ ใช้/วงเงินตาม สัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๓.	โครงการซ่อมสร้างผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้น ทางคอนกรีตที่ ๘.๑	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน ชั้นพื้นทางคอนกรีต ขนาด ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม ตร.ม ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด	๒๙๖,๔๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	✓
๑๔.	โครงการซ่อมสร้างผิวแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตบนชั้นพื้น ทางคอนกรีตที่ ๙	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบน ชั้นพื้นทางคอนกรีต ขนาด ๔ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร ทน ๐.๐๔ เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตร.ม ตร.ม ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	✓
		รวมทั้งสิ้น	๗,๖๖๘,๐๐๐			๑๐๑,๑๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๑ แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	๑๒,๒๙๙,๐๔๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการที่ได้แสดง ความจำนำงโดยขอขึ้นทะเบียน ภายในเขตตำบลโพธิ์ทอง	๒,๕๐๘,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๗ ราย	๔๒,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๔.	เงินสำรองจ่าย	จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยทั้ง ก่อนและหลังหรือคาดว่าจะเกิดภัย	๔๗๔,๐๗๕				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕	กองทุน สปสช.	จ่ายเงินสมทบกองทุน สปสช. ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง	๒๐๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
		รวมทั้งสิ้น	๑๕,๕๒๓,๑๑๕	-				

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

งานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการอบรมวิทยุภัยไ้ โพธิ์ทอง	จัดอบรมวิทยุภัยไ้โพธิ์ทอง จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๒.	โครงการป้องกันไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่นค่าป้าย ค่าวัสดุและอื่นๆ	๒๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๓.	โครงการป้องกันและควบคุม พิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่นค่าป้าย ค่าวัสดุและอื่นๆ	๕๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๔.	โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบ การกิจการโรงหล่อพระ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่นค่าป้าย ค่าวัสดุและอื่นๆ	๒๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
		รวมทั้งสิ้น	๑๑๐,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ ผู้ยากจน ด้อยโอกาส	ซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆที่ ใช้ตัดแปลงที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ ที่ จำเป็น	๓๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๒.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชน	จัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน จำนวน ๓๐ คน	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓.	โครงการส่งเสริมเยาวชนตำบล โพธิ์ทองไม่ตั้งครรภัก่อนวัยอัน ควร	จัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตำบล โพธิ์ทอง จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๔.	โครงการสร้างสุขเพื่อผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุในตำบล โพธิ์ทอง จำนวน ๕๐ คน	๘๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวมทั้งสิ้น	๒๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
๒.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐		๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วง เทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓.	โครงการฝึกทบทวนแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	จัดฝึกอบรมเพื่อซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้กับ อป พร. ประจำตำบลโพธิ์ทอง	๒๐,๐๐๐		๑๙,๒๕๐	๗๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.	โครงการซ้อมซ้อมป้องกัน ภัย	จัดฝึกอบรมการป้องกันภัยบนท้อง ถนนให้กับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนในตำบล	๒๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๕.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสาเสพติด	จัดอบรมแม่เหล็กและเยาวชนใน ตำบลโพธิ์ทอง	๒๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๖.	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน อัคคีภัย	จัดฝึกอบรมฝึกอบรมการป้องกัน อัคคีภัยให้แก่อาสาป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
		รวมทั้งสิ้น	๑๑๐,๐๐๐		๒๖,๗๕๐	๘๓,๒๕๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพและทักษะศึกษา ดูงานคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์	จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพและทักษะศึกษา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์	๕๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
		รวมทั้งสิ้น	๕๐,๐๐๐					

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	-สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก -ค่าวัสดุการศึกษา -ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑,๒๗๗,๐๘๐		๗๑๖,๘๐๕		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒.	จัดซื้ออาหารเสริมนม	ซื้ออาหารเสริมนม ศพด. ใส่มกต ร. ในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขต รับผิดชอบ	๑,๑๓๘,๓๖๕		๓๙๕,๑๐๕.๖๒		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓.	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านนาโพธิ์	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาโพธิ์	๕๔๕,๖๐๐		๒๗๘,๓๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

๔.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองฟ้า	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองฟ้า	๗๐๘,๔๐๐	๓๔๗,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น	สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น	๗๖๕,๖๐๐	๓๘๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		รวมทั้งสิ้น	๔,๐๔๙,๗๔๓	๒,๑๒๒,๘๑๐.๖๒	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ

๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดโตโพธิ์ทองเกมส์	จัดแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติดสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลโพธิ์ทอง	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาร่วมของอำเภอเสลภูมิ	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาร่วมของอำเภอเสลภูมิ	๓๕,๐๐๐		๓๔,๘๐๐	๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก	จัดกิจกรรมวันเด็กสำหรับ ศพด.และนักเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลโพธิ์ทอง	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวมทั้งสิ้น	๒๓๕,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๑๔,๘๐๐	๒๐๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบ.ต.ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ
 ๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ
 งานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบล โพธิ์ทอง	๒๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒.	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และผู้สูงอายุ	จัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓.	โครงการฝึกอบรมธรรมะ เทศบาลวันเข้าพรรษาสำหรับเด็ก เด็ก เยาวชน ประชาชน วัด ธาตุอัมพวัน	จัดกิจกรรมและฝึกอบรมธรรมะ เทศบาลวันเข้าพรรษาสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน วัดธาตุอัมพวัน	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔.	โครงการฝึกอบรมธรรมะ สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนงานปฐมาศรกรรมวัด ป่าโพธิ์ศรีสว่าง	จัดกิจกรรมและฝึกอบรมธรรมะ เทศบาลวันเข้าพรรษาสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนงานปฐมาศรกรรม วัดป่าโพธิ์ศรีสว่าง	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕.	โครงการฝึกอบรมธรรมะ สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนวันสำคัญทางศาสนา วัดบ้านหนองฟ้า	โครงการฝึกอบรมธรรมะสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนวันสำคัญทาง ศาสนาวัดบ้านหนองฟ้า	๓๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๖.	อุดหนุนโครงการประเพณีสม มาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป	อุดหนุนอำเภอเสลภูมิติดตามโครงการ ประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป	๖,๐๐๐		๖,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และนันทนาการ
 ๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ
 งานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗.	อุดหนุนประเพณีโครงการ ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนอง ฟ้า	อุดหนุนประเพณีโครงการประเพณี บุญบั้งไฟบ้านหนองฟ้า	๑๓๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๘.	อุดหนุนประเพณีโครงการ ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านหนอง ผักแว่น	อุดหนุนประเพณีโครงการประเพณี บุญบั้งไฟบ้านหนองผักแว่น	๑๓๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๙	อุดหนุนประเพณีโครงการ ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพธิ์	อุดหนุนประเพณีโครงการประเพณี บุญบั้งไฟบ้านโพธิ์	๑๓๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๑๐	อุดหนุนประเพณีโครงการ ประเพณีบุญข้าวเจ้าบ้านหนอง ฟ้า	อุดหนุนประเพณีโครงการประเพณี บุญข้าวเจ้าบ้านหนองฟ้า	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	อุดหนุนประเพณีโครงการ ประเพณีบุญข้าวเจ้าบ้านหนอง ผักแว่น	อุดหนุนประเพณีโครงการประเพณี บุญข้าวเจ้าบ้านหนองผักแว่น	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒	อุดหนุนประเพณีโครงการ ประเพณีบุญข้าวเจ้าบ้าน โพธิ์	อุดหนุนประเพณีโครงการประเพณี บุญข้าวเจ้าบ้านโพธิ์	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวมทั้งสิ้น	๘๖๖,๐๐๐		๓๗๐,๐๐๐			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ แผนงานการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการคัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคัด แยกขยะ	๕๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
		รวมทั้งสิ้น	๕๐,๐๐๐					

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
		รวมทั้งสิ้น	๒๐,๐๐๐					

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๒.	โครงการจัดงานรัฐพิธี	จัดกิจกรรมวันพ่อ, วันแม่, วันสำคัญ ต่างๆและอื่นๆ	๑๕,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๓๐๐,๐๐๐				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๔.	โครงการ อบรมประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.พบประชาชน	๓๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม	๒๕,๐๐๐		๒๓,๓๕๐	๑,๖๕๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๑๕,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๗	โครงการสำรวจภาษีที่ดินและ ทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ภาษีที่ดินและทรัพย์สินในเขตตำบล โพธิ์ทอง	๕๐,๐๐๐		๒๒,๑๕๖	๒๗,๘๔๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘.	โครงการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่	ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อ อำนวยความสะดวกนอกสถานที่	๒๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
๙.	อุดหนุนเทศบาลตำบลเสถภูมิ	สนับสนุนงบประมาณให้แก่เทศบาล เสถภูมิ	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวมทั้งสิ้น	๓๕๐,๐๐๐		๖๕,๕๔๖	๒๘๔,๔๕๔		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ด้านการพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม/โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดทำและทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐				ยังไม่ดำเนินการ	
		รวมทั้งสิ้น	๓๐,๐๐๐					